



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

n.	004	OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL PROGETTISTA E D.L. ING. S. DI MATTIA LA FATTURA N. 3 DEL 21.12.2017. CODICE CIG: 0369208812 – CUP: B42J10000190002.
Data	07.02.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) comprendendo anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Ricordato che:

- con determina della Giunta Regionale d'Abruzzo n. DC12/77 del 20.06.2007 – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Programma del Territorio – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo – Servizio Difesa del Suolo – DC/12, inviata in data 20.06.2007 prot. n. 66021, acquisita da questo ente in data 22.06.2007 al prot. n. 5309, veniva concesso finanziamento di € 593.000,00 nell'ambito del programma degli interventi urgenti di risanamento idrogeologico nelle aree di tipo R3 ed R4, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 45/8 del 11.10.2006;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 309 del 22.09.2009, venne affidato l'incarico di direzione – misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del progetto denominato “Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove”, al professionista ing. Serafino Di Mattia con studio in Avezzano, Via A. Gramsci 41, Partita I.V.A. 00696600576;
- con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 10.12.2009, venne approvato il Progetto Definitivo denominato “Consolidamento della Frazione di Colli di Monte Bove”;
- con nota prot. n. RA/208547 del 05.11.2010, acquisita da questo ente in data 15.11.2010 al prot. n. 10978, della Giunta Regione Abruzzo – Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa – DC13 – Servizio Genio Civile Regionale – Ufficio di Avezzano, esprimeva parere favorevole in merito al progetto denominato “Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove”, giusta determinazione di concessione n. DC12/77 del 20.06.2007;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 del 22.04.2008 veniva affidato l'incarico di supporto al RUP all'Ing. Gianpaolo Torrelli, residente in Celano, via Don Minzoni 43, cf TRR GPL 71T31 C426S per alcuni interventi di opere pubbliche, tra cui quello in argomento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 425 del 21.11.2011, venivano definitivamente affidati i lavori denominati “Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove”, all'impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 Edificio B/2, Partita IVA 11140321008;

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato nella forma della scrittura privata, n. 01 del 20.02.2012, per un importo complessivo per opere pari ad euro 358.981,05;
- a seguito della immediata consegna dei lavori, si procedeva con le realizzazioni previste in progetto fino al successivo mese di giugno 2012, avendo eseguito il completamento dei lavori fino all'80% circa (II S.A.L.) al momento in cui gli stessi lavori venivano sospesi per l'esigenza di redigere e far approvare una specifica perizia di variante;
- con verbale in data 15.04.2017 la Direzione Lavori provvedeva infine alla ripresa dei lavori, indicando la data per la ultimazione dei lavori nel 04.07.2017, considerato che la perizia di variante era stata approvata con prescrizioni dal Servizio Difesa del Suolo con nota del 23.06.2015, e infine riconsegnata dall'impresa appaltatrice - che apponeva sottoscrizione senza riserve - in data 14.04.2016;
- con determina n. 26 del 10.05.2017 si provvedeva alla formale approvazione della suddetta perizia di variante;
- in data 06.06.2017, con nota prot. 4997 si provvedeva a trasmettere gli elaborati tecnici della suddetta perizia di variante, con tutti i documenti connessi, sia alla Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo che alla Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile;
- con determina n. 27 in data 06.06.2017 si provvedeva – a seguito di specifica richiesta della impresa Appaltatrice – ad autorizzare il subappalto della ditta Pellegrini Consolidamenti di Narni Scalo (TR) per l'importo di euro 20.000,00 compresi oneri sicurezza;
- con verbale in data 03.07.2017 la Direzione Lavori accertava l'avvenuta ultimazione dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- con successive trasmissioni, la stessa D.L. provvedeva a recapitare a questo ufficio del RUP i successivi documenti contabili nonché in particolare la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione Acclarante i rapporti economici con il concessionario del finanziamento;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Dato atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attualmente Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli;

Acquisita in data 22.01.2018 al prot. n. 00620, la fattura nr. 03/2017 del 21.12.2017, emessa quale SALDO per le attività di D.L., Coordinamento della Sicurezza, Variante, Rilievi topografici e Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, Stato Finale, Relazione Acclarante e Conto Finale, svolte dal tecnico incaricato Ing. Serafino Di Mattia, codice fiscale DMT SFN 55H07 Z6000 dell'importo imponibile di euro 12.064,82 oltre cassa ed IVA, per un importo totale di euro 15.307,84;

Ritenuto di liquidare all'Ing. Serafino Di Mattia, come da documentazione fiscale allegata, gli importi sopra specificati;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Codice dei Contratti pubblici con il quale è stato condotto il presente appalto, approvato con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 35/2002;

DETERMINA

liquidare e pagare all'ing. Serafino Di Mattia la fattura n. 03/2017 del 21.12.2017 per la somma di euro 12.064,82 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di euro 15.307,84 mediante anticipazione di cassa, dando atto che la Regione Abruzzo procederà alla erogazione del saldo finale (l'opera è finanziata per € 593.000,00# con fondi regionali, giusta determinazione di concessione n. DC12/77 del 20.06.2007) soltanto a seguito della definitiva presentazione ed approvazione del rendiconto delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute;

precisare che è previsto di concludere le operazioni di rendicontazione entro il prossimo mese di maggio, e che quindi nello stesso periodo si potrà recuperare l'anticipazione sostenuta;

imputare la spesa sul capitolo 28392 del corrente bilancio 2017, giusto impegno di spesa n. 2125 del 21.12.2007 re-imputato;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva del sopra indicato professionista;

dare atto altresì che lo stesso professionista ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente per pagamenti afferenti la prestazione di che trattasi, ai sensi di Legge.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to: Ing. Quinto D'Andrea

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

(x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;

() comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;

(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio Urbanistico.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO

F.to: ing. Quinto D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

Parere di regolarità contabile: *favorevole*

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 2125 del 21.12.2007 reimp. nel 2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 07.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. <u>1147</u> del <u>07.02.2018</u>
--

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07.02.2018 :

☒ All'Albo Pretorio On-Line

☐ Alla Sezione “Trasparenza” – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
F.to: ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
