



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 125	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Località Via dei Colli – APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SU CONTO FINALE E C.R.E.
DATA 26.09.2022	CUP: B47H22002140004 CIG: Z7E3700DB7

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;
- l'Amministrazione Comunale intende procedere ai lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni di Via Dei Colli, in Carsoli (AQ);
- l'obiettivo del progetto è la manutenzione di suddetta strada al fine, attraverso opere che favoriscano l'accessibilità e la fruibilità degli spazi;

considerato che:

- con delibera di G.C. n° 69 del 27/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dall'U.T.C. Servizio Tecnico Manutentivo, comportante la spesa complessiva di € 11.943,67, come da Quadro Tecnico Economico riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
A IMPORTO LAVORI			
A.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 8.476,10	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ -	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 8.476,10
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€ 423,81	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 423,81
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)			€ 8.899,91
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€ 711,99	
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€ 178,00	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			€ 889,99
C.IVA			
C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€ 1.864,74	

C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	93,24	
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	195,80	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)				€ 2.153,78
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€	11.943,67

- con determina nr. 80 del 30.06.2022 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva e gli atti di gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strada comunale loc. Via dei Colli e si è proceduto con l'indizione di una procedura telematica quale Richiesta di Offerta su piattaforma telematica Mepa;
- con determina nr. 90 del 20.07.2022 si è proceduto con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore della ditta Edil Rinascita di D'Alessandro Giuseppe con sede legale in Via Generale Della Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ), che ha offerto un ribasso pari al 10,00%;
- con determina nr. 96 del 29.07.2022 i lavori di realizzazione suddetti sono stati affidati definitivamente alla ditta Edil Rinascita di D'Alessandro Giuseppe per un importo pari ad € 7.628,49 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 423,81 per un totale complessivo pari ad € 8.052,30 oltre IVA;
- in seguito all'aggiudicazione definitiva il Quadro Tecnico Economico è stato così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO RIDETERMINATO				
A IMPORTO LAVORI				
A.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€	7.628,49	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€	-	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			€ 7.628,49
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€	423,81	
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 423,81
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)				€ 8.052,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€	711,99	
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€	178,00	
B.3	<i>Economie di gara</i>	€	847,61	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B.2+B.3)				€ 1.737,60
C.IVA				
C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€	1.678,26	
C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	93,24	
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	382,27	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)				€ 2.153,78
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€	11.943,67

- con verbale in data 02.08.2022 è stata effettuata la consegna dei “Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Località Via dei Colli” alla ditta Edil Rinascita di D’Alessandro Giuseppe con sede legale in Via Generale Della Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ) PI 01791340662;

considerato altresì che:

- durante l’esecuzione dei lavori in seguito a sopralluogo congiunto con la ditta esecutrice e il Responsabile del Procedimento Arch. Carlo Amendola, sono sopraggiunte lavorazioni impreviste e imprevedibili, non contemplate in fase progettuale e nello specifico durante le operazioni di scavo, in alcuni tratti, è stata trovata la soletta in cemento ad un’altezza non preventiva ai fini dei lavori computati;
- ai fini del completamento dell’opera e della corretta posa in opera della pavimentazione, occorre dunque prevedere delle lavorazioni aggiuntive quali la riduzione delle dimensioni del sanpietrino;
- sulla scorta di quanto sopra descritto, con determina nr. 118 del 08.09.2022 è stata approvata la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, comportante un aumento dell’importo dei lavori e rispettivamente da € 8.052,30 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa), ad € 9.606,86 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa);
- le lavorazioni contemplate nella suddetta Perizia sono state accettate dall’Impresa esecutrice mediante Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- il Quadro Tecnico Economico di Variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A IMPORTO LAVORI			
A.1	<i>di cui importo dei lavori in variante (10.203,35) al netto del ribasso del 10%</i>	€	9.183,05
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€	-
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€
A.2	<i>oneri sicurezza</i>	€	423,81
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)			€ 9.606,86
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€	-
B.2	<i>Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)</i>	€	178,00
B.3	<i>Economie di gara</i>	€	5,04
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			€ 183,04
C.IVA			
C.1.1	<i>I.V.A. su lavori e forniture 22%</i>	€	2.020,27
C.1.2	<i>I.V.A. su sicurezza 22%</i>	€	93,24
C.2	<i>I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%</i>	€	40,27
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)			€ 2.153,77
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€	11.943,67

visto che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10.09.2022 come da nota pervenuta dall’Appaltatore a mezzo pec in data 12.09.2022;

visto il certificato di ultimazione dei lavori del Direttore dei Lavori recante prot. n. 7616 del 16.09.2022;

visto che il Direttore dei Lavori ha presentato la contabilità allo Stato finale dei lavori a tutto il 15.05.2022, accompagnata dalla Relazione sul Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione;

visto, inoltre, il C.R.E., dal quale, oltre alla regolarità dei lavori, risulta il credito dell'impresa di € 9.606,86 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 11.720,37;

visto il DURC dell'Impresa messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 29.11.2022 Protocollo INAIL_34165206 che si allega;

ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione della contabilità finale, Relazione sul conto finale e C.R.E.;

visto il D. Lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Località Via dei Colli" ed allegati, nello specifico:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

di approvare la sopradescritta contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

di approvare il Certificato di Pagamento emesso dal RUP prot. n. 7834 del 26.09.2022 per un importo pari ad € 9.606,86 oltre IVA, per un complessivo pari ad € 11.720,37;

di dare atto che la liquidazione di € 9.606,86 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 11.720,37, avverrà senza successivo atto alla presentazione della relativa fattura, alla ditta Edil Rinascita di D'Alessandro Giuseppe con sede legale in Via Generale Della Chiesa – Cagnano Amiterno (AQ);

di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;

di dare atto di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare il requisito di regolarità contributiva;

di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;

di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010;

di dare atto che la somma di € 11.943,67 (undicimilanovecentoquarantatre/67) come meglio specificati nel seguente quadro economico per la realizzazione dei lavori in oggetto sono imputati come impegno alla missione 10, programma 5, titolo II, macroaggregato 2 capitolo "Interventi di ripristino suolo strade".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18963 del 31.12.2021

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 27.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 7883 del 27.09.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
