



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N.	57	<b>OGGETTO:</b> INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTO FINALE E RELAZIONE ACCLARANTE. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA IMPRESA ESECUTRICE DSBA SRL E DELLA IMPRESA SUBAPPALTATRICE PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL. <b>CODICE CIG: 0369208812 – CUP: B42J10000190002.</b>
Data	29.12.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico e l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) comprendendo anche alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

#### Ricordato che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 391 del 20.12.2006, venivano affidate le attività tecniche di progettazione relative all'intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove" al professionista ing. Serafino Di Mattia con studio in Avezzano alla Via A. Gramsci civico 41, Partita I.V.A. 00696600576;
- con determina della Giunta Regione Abruzzo n. DC12/77 del 20.06.2007 – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Programma del Territorio – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo – Servizio Difesa del Suolo – DC/12, invita in data 20.06.2007 prot. n. 66021 ed acquisita da questo ente in data 22.06.2007 al prot. n. 5309, veniva trasmessa la determinazione di cui sopra al fine della concessione di finanziamento pari ad € 593.000,00#;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 212 del 09.08.2007, veniva affidato incarico per la redazione della necessaria perizia geologica – geotecnica al professionista dott. geol. Angelo Di Ninni con studio in Pescara, Via Genova 45, Partita I.V.A. 01287440687;
- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 15.12.2008, veniva approvato il Progetto Preliminare denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove";
- con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico, n. 149 del 12.05.2009, è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove";
- con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 10.12.2009, è stato approvato il Progetto Definitivo denominato "Consolidamento della Frazione di Colli di Monte Bove";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 309 del 22.09.2009, è stato affidato l'incarico di direzione – misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del progetto denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico

della frazione di Colli di Monte Bove”, al professionista ing. Serafino Di Mattia con studio in Avezzano, Via A. Gramsci 41, Partita I.V.A. 00696600576;

- con nota prot. n. RA/208547 del 05.11.2010, acquisita da questo ente in data 15.11.2010 al prot. n. 10978, della Giunta Regione Abruzzo – Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa – DC13 – Servizio Genio Civile Regionale – Ufficio di Avezzano, esprimeva parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto denominato “Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove”, giusta determinazione di concessione n. DC12/77 del 20.06.2007;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 241 del 07.07.2011 si provvedeva ad approvare le seguenti integrazioni al progetto esecutivo:
  - ✓ elaborato geologico – geotecnico integrativo;
  - ✓ analisi traiettografiche integrative;
  - ✓ dichiarazione di certificazione barriera da 500KJ ed altezza utile 4 metri;
  - ✓ dichiarazioni del Responsabile del Procedimento Ing. Quinto D’Andrea, relativamente ai punti 8, 9 e 10 della nota RA/250670 del 24.12.2010;
  - ✓ relazione geologica integrativa, redatta sulla base delle prescrizioni impartite con la nota RA/119216 del 08.06.2011, trasmessa dal progettista in data 04.07.2011 prot. 6119;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 325 del 07.09.2011 si provvedeva a:
  - ✓ indire procedura negoziata per l’appalto dei lavori di risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove, ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 nel testo vigente;
  - ✓ approvare gli allegati schemi di lettera di invito, modello di offerta, dichiarazioni;
  - ✓ approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata di gara individuate tra quelle che svolgono le attività previste, elenco formato sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, che non viene materialmente allegato al presente atto ma resta depositato in forma non accessibile presso l’ufficio tecnico comunale;
  - ✓ stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le modalità di stipulazione sono quelle richiamate in narrativa e comunque regolate dalla Normativa vigente in materia;

**Atteso** che a seguito dell’indizione della procedura di gara alla data del 11.10.2011, data di scadenza della presentazione delle offerte, sono pervenute n. 03 offerte;

**Precisato** che,

- in data 11.10.2011, è stato redatto Verbale di Gara n. 01, dal quale si evincono i motivi del rimando della procedura per sopraggiunti impedimenti del personale comunale;
- in data 18.10.2011, è stato redatto Verbale di Gara n. 02, dal quale si evincono gli ulteriori motivi del rimando della procedura per sopraggiunti impedimenti del personale comunale;
- in data 18.10.2011, alle ore 15.30 è stato redatto Verbale di Gara n. 03, dal quale si evince che l’impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma, sarà invitata alla successiva negoziazione in quanto la sua offerta risulta la più vantaggiosa per l’ente;
- in data 21.10.2011, alle ore 12.00, il legale rappresentante dell’impresa DSBA s.r.l., geom. Nunzio Di Sabantonio, è stato convocato per la successiva negoziazione in riferimento alla procedura di gara, è stato redatto apposito Verbale di Gara n. 04, dal quale si evince l’offerta finale pari all’11,00% di ribasso;

**Atteso** quanto innanzi l’impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 Edificio B/2, è risultata provvisoria aggiudicataria dei lavori denominati “Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove”;

**Ricordato** che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 409 del 21.10.2011 sono stati approvati:

- ✓ il verbale di gara n. 01 redatto in data 11.10.2011;
- ✓ il verbale di gara n. 02 redatto in data 18.10.2011 alle ore 12,00;
- ✓ il verbale di gara n. 03 redatto in data 18.10.2011 alle ore 15,30;
- ✓ il verbale di gara n. 04 redatto in data 21.10.2011;

ed al contempo affidati provvisoriamente i lavori in riferimento alla procedura negoziata dei lavori denominati "Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove", all'impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma alla Via Zoe Fontana civico 220 Edificio B/2;

**Atteso** che con nota prot. n. 10043 del 25.10.2011 inviata a mezzo fax ed e-mail sono stati richiesti:

1. polizza CAR, con massimale non inferiore ad €500.000,00# specifico per il contratto in oggetto;
2. garanzia contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa prescritta per legge, per un importo garantito di €358.981,05# oneri per la sicurezza inclusi pari ad €13.176,45#, importo già ribassato dell'11,00% rispetto all'importo a base di gara;

**Dato** atto che in data 15.11.2011, sono stati trasmessi i documenti richiesti con la su menzionata nota;

**Dato** atto che l'opera è finanziata per €593.000,00# con fondi regionali, giusta determinazione di concessione n. DC12/77 del 20.06.2007;

**Atteso** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 425 del 21.11.2011, sono stati affidati definitivamente i lavori denominati "Consolidamento e risanamento idrogeologico della frazione di Colli di Monte Bove", all'impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma, via Zoe Fontana 220 Edificio B/2, Partita IVA 11140321008;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Dato** atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attualmente Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli;

**Ricordato che:**

- il contratto di appalto è stato stipulato nella forma della scrittura privata, n. 01 del 20.02.2012 per un importo complessivo di euro 358.981,05;
- dopo la immediata consegna dei lavori si procedeva velocemente con le lavorazioni previste in progetto, fino all'inizio del mese di giugno 2012, momento in cui i lavori venivano sospesi per la redazione di una perizia di variante;
- al momento della sospensione i lavori risultavano completati fino al II S.A.L., per un importo di euro 284.000,00 circa, pari all'80% circa del contratto;
- con determina n. 26 del 10.05.2017 si provvedeva alla approvazione della perizia di variante, a seguito della acquisizione di tutte le approvazioni richieste ed a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte della impresa appaltatrice;
- a seguito della richiesta della impresa appaltatrice in data 31.05.2017 prot. 4850 di ottenere autorizzazione al subappalto per l'impresa Pellegrini Consolidamenti Srl con sede in Narni Scalo (TR) ed in particolare la messa in opera della residua barriera paramassi per un importo totale di euro 20.000,00 compresi oneri di sicurezza, veniva quindi assunto provvedimento autorizzativo, determina n. 27 del 06.06.2017;

**Visti** seguenti documenti di contabilità dell'opera, con riferimento allo Stato Finale, emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Serafino di Mattia:

- Certificato di ultimazione dei lavori in data 03.07.2017, trasmesso il 04.07.2017;
- Quadro economico;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- modello di Certificato di Pagamento, documenti tutti in data 25.07.2017, trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento in data 30.08.2017;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 27.07.2017, trasmesso al RUP in data 30.08.2017;
- Relazione economica acclarante;
- Documentazione fotografica, redatte in data 20.12.2017 e trasmesse al RUP in pari data;

**Attesa** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Codice dei Contratti pubblici con il quale è stato condotto il presente appalto, approvato con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 35/2002;

**Visto** il contratto di subappalto approvato con determina n. 27 del 06.06.2017 che, in particolare, all'art. 5 stabilisce che il pagamento delle lavorazioni al subappaltatore avverrà mediante pagamento diretto dall'Ente Appaltante;

**Vista** la nota con la quale l'impresa appaltatrice autorizza espressamente la stazione appaltante a procedere direttamente con il pagamento nella misura imponibile di euro 20.000,00 nei confronti della impresa subappaltatrice;

## **DETERMINA**

**Approvare lo Stato Finale** dei lavori di "Consolidamento della frazione di Colli di Monte Bove", composto dai seguenti documenti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Quadro economico;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- modello di Certificato di Pagamento;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione Economica Acclarante;
- Documentazione Fotografica;

**liquidare e pagare** alla impresa esecutrice DSBA Srl la somma di euro 143.171,70 IVA 22% compresa (fattura n. 22/2017 del 06.09.2017 di euro 2.170,75 oltre IVA 22% totale 2.648,32 e fattura n. 23/2017 del 08.09.2017 di euro 115.183,07 oltre IVA 22% totale 140.523,35) di cui euro 20.000,00 devono essere pagati direttamente a Pellegrini Consolidamenti Srl per conto di DSBA Srl, come da documentazione contabile trasmessa, ovvero fattura n. 49/2017 del 06.09.2017 emessa nei confronti di DSBA Srl ma trasmessa per il pagamento al Comune di Carsoli;

**dare atto** che a seguito dei pagamenti già eseguiti e delle rate di acconto già pervenute dalla Regione Abruzzo, risulta un saldo economico pari ad euro 59.670,66 e che pertanto per poter provvedere al pagamento occorre procedere mediante anticipazione di cassa per la residua somma di euro 83.501,04 dando atto che la Regione Abruzzo procederà alla erogazione del saldo finale (l'opera è finanziata per €593.000,00# con fondi regionali, giusta determinazione di concessione n. DC12/77 del 20.06.2007) a seguito della definitiva presentazione ed approvazione del rendiconto delle spese ammissibili effettivamente sostenute;

**dare atto** che è previsto di concludere le operazioni di rendicontazione entro il prossimo mese di maggio, e che quindi nello stesso periodo si potrà recuperare l'anticipazione sostenuta;

**imputare** la spesa sul capitolo 28392 del corrente bilancio 2017, giusto impegno di spesa n. 2125 del 21.12.2007 re-imputato;

**dare atto** che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) delle sopra indicate imprese appaltatrici e subappaltatrici;

**dare atto** altresì che le stesse suddette imprese hanno presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente per pagamenti afferenti la prestazione d'iche trattasi, ai sensi di Legge.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO**

F.to Ing. Quinto D'Andrea

## LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

---

- (x) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi;  
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio On Line ;  
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta;  
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 267/2000 ;  
(x) a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è ing. Quinto D'Andrea Responsabile del Servizio Urbanistico.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. URBANISTICO

F.to ing. Quinto D'Andrea

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.ii. e mm.

**Parere di regolarità contabile: *favorevole***

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:** Impegno n. 2125 del 21.12.2007 reimp. nel 2017

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. <u>00518</u> del <u>18.01.2018</u>
---

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18.01.2018 :

☒ All'Albo Pretorio On-Line

☐ Alla Sezione “Trasparenza” – Albo Beneficiari – del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to: ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

\_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: D.ssa A.M. D'Andrea

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----