




COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 51 del reg.	Oggetto: CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'IMPRESA FONTANA SANDRO E ATI IMPRESA FONTANA SANDRO – CENTRO SUD PREFABBRICATI – IMPRESA EDILE COCO M. GIOVANNA – ATTO DI INDIRIZZO E DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE VERTENZE.
Data 03.06.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 03 del mese di giugno alle ore 16:25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'IMPRESA FONTANA SANDRO E ATI IMPRESA FONTANA SANDRO – CENTRO SUD PREFABBRICATI – IMPRESA EDILE COCO M. GIOVANNA – ATTO DI INDIRIZZO E DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE VERTENZE." e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12




Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'IMPRESA FONTANA SANDRO E ATI IMPRESA FONTANA SANDRO - CENTRO SUD PREFABBRICATI - IMPRESA EDILE COCO M. GIOVANNA - ATTO DI INDIRIZZO E DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE VERTENZE.

IL PROPONENTE

Premesso che al procedimento n. 01 intrapreso dalla ditta Fontana Sandro con sede in Canistro (AQ), si giunge:


- ⇒ con determinazione R.S.T. n. 184/08 è stata indetta procedura negoziata, giusti artt. 122 e 57 del D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m. per l'affidamento delle opere di finitura propriamente dette per un importo pari ad € 43.765,13# o. s. inclusi;
- ⇒ in data 30.06.2008 è stata esperita la prima seduta di gara individuando quale miglior offerente la ditta Impresa edile Sandro Fontana di Canistro (Aq), giusto verbale n.1 in pari data;
- ⇒ in data 02.07.2008 ha avuto luogo la successiva negoziazione, per cui l'importo complessivo delle lavorazioni, già depurato del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 20,00%, affidate alla ditta Impresa edile Sandro Fontana di Canistro (Aq), assomma ad € 35.333,25#, o.s. inclusi e pari ad € 1.605,74;
- ⇒ con determinazione R.S.T. n. 63/08 il progetto per il "Consolidamento scuola elementare di Carsoli L. n. 289/02 - II lotto funzionale" è stato suddiviso in n. 2 (due) stralci denominati rispettivamente "Consolidamento scuola elementare di Carsoli L. n. 289/02 - II lotto funzionale - I° stralcio - Opere strutturali" e "Consolidamento scuola elementare di Carsoli L. n. 289/02 - II lotto funzionale - II° stralcio - Opere di completamento e finitura";
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 376/08, è stata approvata una perizia di variante per un importo dei lavori, già depurato del ribasso d'asta, pari ad € 43.765,13#, o.s. inclusi, oltre I.V.A.;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 384/08, sono stati approvati gli atti contabili e liquidata all'impresa affidataria la somma maturata pari ad € 33.580,06# relativi al I° SAL;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 062/09, sono stati approvati gli atti contabili e liquidata all'impresa affidataria la somma maturata pari ad € 14.320,83# relativi al II° ed ultimo S.A.L.;
- ⇒ in data 23.04.2009, la ditta Impresa edile Sandro Fontana di Canistro (Aq), trasmetteva al comune di Carsoli, apposito computo metrico, relativi ad altri lavori eseguiti estranei all'appalto ed alla perizia di variante, e commissionati dalla



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



Direzione Lavori, emettendo la fattura n. 10 del 18.06.2009, con la quale si richiedeva l'importo complessivo pari ad € 53.564,85#;

- ⇒ la richiesta veniva rigettata dal comune di Carsoli;
- ⇒ in data 16.11.2009, la ditta Impresa edile Sandro Fontana di Canistro (Aq), notificava il decreto ingiuntivo n. 769/09 cron. 7188 roc. 2227/2009, per una somma pari ad € 53.564,85#, oltre spese e compensi legali, emesso dal Tribunale di Avezzano;
- ⇒ con delibera di giunta Comunale n. 119 del 03.12.2009, il comune di Carsoli, si opponeva al decreto giusto procedimento n. 2869/09;
- ⇒ l'udienza relativa al procedimento è fissata per il giorno 07.07.2014;

Premesso che al procedimento n. 02 intrapreso dalla ditta Fontana Sandro con sede in Canistro (AQ) in qualità di ditta capogruppo dell'ATI - Impresa Fontana Sandro - Impresa Coco Maria Giovanna con sede in Canistro - Società Centro Sud Prefabbricati s.p.a. con sede in Roma, si giunge:

- ⇒ con delibera della Giunta Comunale n. 132 del 18.10.2005, è stato approvato il progetto esecutivo per la Realizzazione Centro Espositivo nella Piana del Cavaliere;
- ⇒ con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 14.12.2005, sono stati aggiudicati i lavori di cui innanzi all'ATI Fontana Sandro - Centro Sud Prefabbricati - Impresa Edile Coco M. Giovanna;
- ⇒ in data 15.12.2005, furono consegnati i lavori, e gli stessi ebbero inizio in pari data;
- ⇒ l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26.07.2009;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 010 del 24.02.2010, il comune di Carsoli, autorizzava il Responsabile del Servizio Tecnico, all'assunzione di tutti gli atti necessari alla costituzione in giudizio del Comune di Carsoli, tendenti al recupero delle somme già pagate all'ATI in premessa, aggiudicataria dei lavori di costruzione del complesso immobiliare denominato "Centro Espositivo nella Piana del Cavaliere", giusto procedimento n. 101/2011;
- ⇒ in data 27.01.2011, la ditta Impresa edile Sandro Fontana di Canistro (Aq), notificava il decreto ingiuntivo n. 732/2011, per una somma pari ad € 144.171,86#, oltre spese e compensi legali, emesso dal Tribunale di Avezzano;
- ⇒ con delibera di giunta Comunale n. 093 del 23.09.2010, il comune di Carsoli, autorizzava il Responsabile del Servizio Tecnico, all'assunzione di tutti gli atti necessari alla costituzione in giudizio del Comune di Carsoli, giusto procedimento n. 732/2011;

Visto lo schema di transazione, che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale le parti intendono porre fine alle insorte controversie;


Visti i pareri resi in merito dai legali incaricati di assistere il Comune nei procedimenti innanzi esplicitati;



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863 - 90.83.00 Fax: 0863 - 99.54.12



Ritenuto pertanto opportuno, a tutela degli interessi dell'Ente, procedere nella approvazione della transazione e definizione della vicenda giudiziale, con significativo risparmio di spese ed oneri per l'Ente;

Dare atto che la spesa complessivamente risultante dallo schema transattivo, pari ad € 60.890,00, rientra nello stanziamento definitivo 2013 e che riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità attesa l'esigenza di provvedere tempestivamente al fine di evitare che l'accordo raggiunto possa essere vanificato dal sopraggiungere di un provvedimento giudiziale che ragionevolmente ci si aspetta molto più oneroso per l'Ente, tenuto conto che per uno dei procedimenti pendenti la data dell'udienza è fissata al 12.06.2014;

Visto il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n.6) del Tuel;

Ritenuto di dover trasmettere il presente atto all'Organo consiliare per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare il relativo schema di transazione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dare mandato all'ufficio tecnico comunale di procedere nella definizione della transazione della vertenza giudiziale con la ditta Fontana Sandro, n. 769/09 - n. 101/2011 - n. 732/2011, per quanto in premessa esplicitato.

Trasmettere il presente atto all'Organo consiliare.

Dare infine atto che alla spesa necessaria pari ad € 60.890,00 si darà copertura con risorse proprie in parte accantonate all'intervento 1 01 08 08 -gest. Residui - e in parte da prevedere nel redigendo bilancio del corrente esercizio.

Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U.;

Assessore LL. PP.
f.to Alberto Prosperi

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Quinto D'Andrea

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dott.ssa Anna Maria D'Andrea



CONTRATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Carsoli, con la presente scrittura privata, da valere, ad ogni effetto di legge, tra:
COMUNE DI CARSOLI in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Domenico D'Antonio con sede in Carsoli, Piazza Della Libertà, p.iva 0021728668, assistito dagli avvocati Iulca Proietti e Maria Lucia Scappaticci;

e

FONTANA SANDRO nato a Canistro (AQ) il 26.02.1952 (cf FNT SDR 52B26 B606P) in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta nonché I.r. della ATI (Fontana Sandro; Coco Maria Giovanna con sede in Canistro e Centro Sud prefabbricati Spa con sede in Roma) costituita per atto del Notaio Colucci in Avezzano (AQ) assistito dagli avvocati Guido Ponziani e Pietrobattista Rossella;

I

Premesso che

Il Comune di Carsoli a seguito di una procedura negoziata, ex art. 122 e 57 D.Lgs n. 163/2006 affidava i lavori di consolidamento della Scuola Elementare denominati "CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI CARSOLI - II LOTTO FUNZIONALE - 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA" alla ditta Fontana Sandro con determinazione n. 206/2008. La ditta Fontana iniziava i lavori in data 22.09.2008 e nel corso della lavorazione si rendeva necessaria una variante in corso d'opera per l'effettuazione di ulteriori lavori, che veniva approvata dal Responsabile del procedimento. Alla ditta Fontana Sandro venivano concesse proroghe per l'esecuzione dei lavori e tutti i lavori eseguiti nella Scuola venivano contabilizzati e pagati.

Nello specifico, con determina n. 384/2008 il funzionario responsabile autorizzava l'emissione del mandato di pagamento di euro 33.580,06 oltre iva a titolo di acconto sul primo stato di avanzamento lavori e in data 03.03.2009 veniva liquidato il saldo di euro 13.018,94 oltre IVA quale secondo SAL e finale.

In data 23.04.2009 la Ditta Fontana Sandro inviava al Comune un computo metrico di "altri lavori" eseguiti nella Scuola Elementare, estranei all'appalto e alla successiva



perizia di variante e presuntivamente commissionati dalla Direzione dei Lavori, quindi con la fattura n. 10 del 18.06.2009 la ditta chiedeva il pagamento degli ulteriori altri lavori, ammontanti ad euro 53.564,85. Il Comune di Carsoli non riconosceva alla ditta Fontana Sandro gli ulteriori lavori, indicati nel computo metrico e nella predetta fattura, ritenendo che gli stessi rientravano nel contratto di appalto ed in quanto tali erano stati già contabilizzati e pagati.

In data 16.11.2009 la Ditta Fontana notificava al Comune di Carsoli il decreto ingiuntivo n. 769/09 cron. 7188, roc. 2227/2009, della somma di euro 53.564,85 oltre spese e compensi legali, emesso dal Tribunale di Avezzano in data 3.11.2009; avverso detto decreto ingiuntivo il Comune proponeva citazione in opposizione e si incardinava il proc. N. 2689/09 R.G. per il quale la prossima udienza è fissata per il giorno 07.07.2014.

II

Il Comune di Carsoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 14.12.2005 aggiudicava la realizzazione del "Centro espositivo nella Piana del Cavaliere" a seguito di gara a mezzo di pubblico incanto, all'Associazione temporanea di Impresa (ATI) costituita dall'impresa individuale Fontana Sandro, con sede in Canistro, dall'impresa individuale di Coco Maria Giovanna, con sede in Canistro e dalla Società per azioni Centro Sud Prefabbricati, con sede in Roma, giusto atto notarile del 24 gennaio 2006 (Notaio Roberto Colucci di Avezzano Rep. N. 25606 - Racc. N. 16524).

Il relativo contratto di appalto veniva sottoscritto in data 07 marzo 2006 per un importo al netto di IVA e del ribasso del 15,26% di complessivi € 834.363,23, comprensivo di oneri di sicurezza.

In corso d'opera si riscontrava la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale (e precisamente: scavi di sbancamento e riempimenti, nonché fornitura e posa in opera di misto cementato al di sotto dei plinti; realizzazione di recinzione e sistemazione esterna) pertanto si procedeva a redigere una prima perizia di Variante e Suppletiva che veniva approvata con deliberazione n. 84 della Giunta Comunale del 02 agosto 2006 e, successivamente, con deliberazione del 22 febbraio 2007 si approvava una seconda perizia riguardante modifiche interne relative ad una diversa distribuzione degli spazi con relativa modifica degli impianti.



In conseguenza delle suddette approvazioni il Comune di Carsoli in data 3 aprile 2007 (Rep. 671) sottoscriveva un atto aggiuntivo al contratto principale di appalto n. 640 del 7 marzo 2006, in virtù del quale il Comune di Carsoli riconosceva alla ATI una maggiore somma, elevando così l'importo contrattuale a complessivi euro 932.883,27.

I lavori si svolgevano regolarmente fino al 14 marzo 2007; ed, in effetti tutte le lavorazioni realizzate, in tale periodo, risultavano contabilizzate e regolarmente corrisposte all'impresa come si evince dall'analisi della redazione dello stato finale, avvenuta addirittura il 30 luglio 2009. Dopo la primavera del 2007 e fino all'estate del 2009 la ditta dava esecuzione ai lavori in modo irregolare e intermittente.


Il direttore dei lavori, sia per obbligo contrattuale, sia per la necessità impellente del Comune - anche a seguito del noto evento sismico - in data 20 maggio 2009, diffidava formalmente l'impresa a riprendere i lavori con effetto immediato e a riconsegnare gli stessi, entro e non oltre, il 30 giugno 2009. In data 22 giugno 2009 e fino alla metà di luglio, a seguito di provvedimento prefettizio, si rendeva necessario mettere a disposizione le opere realizzate al IX Reggimento di Fanteria di Bari che lo occupava in relazione all'evento del G8 che si sarebbe svolto in L'Aquila nel successivo luglio 2009.

In ogni caso, nel verbale di chiusura lavori del 30 luglio 2009 il direttore dei lavori precisa che *"l'impresa non ha ottemperato alla ripresa dei lavori e che il tempo utile è scaduto il 26.07.2009 con il presente verbale vengono chiusi i lavori e contestualmente si procede alla stesura della contabilità finale"*.

L'impresa in data 03 agosto 2009 l'impresa sottoscriveva il Registro di Contabilità esplicitando alcune riserve inerenti a presunti maggiori compensi.

Il responsabile del procedimento e responsabile del Servizio Tecnico, a seguito di valutazione delle suddette riserve, in accordo con il direttore dei lavori, con propria determinazione n. 2 del 7 gennaio 2010 provvedeva a respingere tutte le riserve presentate dall'Impresa capo gruppo dell'ATI aggiudicataria e contestualmente approvava lo Stato Finale e l'assestamento finale dei Lavori.

Il 15 luglio 2010 con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 si approvava il Conto Finale e della Relazione economica acclarante.

 Successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 381 del 08.09.2010 si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Comune di Carsoli ha utilizzato le opere realizzate solo a seguito della redazione del verbale di chiusura lavori e nel termine di un anno ha anche provveduto alla approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Dai documenti contabili si evince che, l'opera riconsegnata al Comune, con verbale del 26 luglio 2009, non comprendeva tutte le lavorazioni previste progettualmente ed appaltate a corpo che la ditta esecutrice avrebbe dovuto senz'altro realizzare per obbligo contrattuale. Al momento in cui si chiudeva il rapporto contrattuale risultavano infatti ancora da installare gli impianti tecnologici quasi per intero, ovvero dovevano essere installati gli elementi radianti, i corpi illuminanti, gli apparecchi igienico-sanitari, la centrale termica, la centrale idrica, l'impianto antincendio, le porte interne, le porte esterne dell'edificio monopiano.

Tali carenze, unite alla necessità del Comune di disporre rapidamente di una struttura da destinare, temporaneamente ed urgentemente, a sede scolastica per la scuola media statale, la cui sede storica era stata dichiarata non idonea all'uso dopo il ricordato evento sismico, hanno indotto il Comune di Carsoli a provvedere al completamento dell'opera ricorrendo ad altri operatori economici con l'utilizzo di ulteriori risorse finanziarie per un totale di oltre 220.000,00 euro, di cui euro 150.093,78 quali opere minime necessarie per rendere funzionale un fabbricato che doveva essere realizzato a corpo.

A causa di ciò sorgevano delle controversie giudiziarie tra il Comune e l'ATI che portavano all'instaurazione di due giudizi dinanzi al Tribunale di Avezzano:

- 1) Uno incardinato con il numero di Ruolo Generale 732/11 promosso dal Comune di Carsoli nei confronti di Fontana Sandro nella qualità di legale rappresentante della ATI;
- 2) Un secondo, con il numero di Ruolo Generale 101/2011 promosso da Sandro Fontana nei confronti dell'Ente.

Tanto premesso, tra le parti, con mero animo bonario e spirito conciliativo, nell'intento di porre fine all'insorta controversia,

 CONVENGONO quanto segue

Art. 1 La premessa e gli allegati al presente atto di transazione costituiscono parte integrale e sostanziale della presente scrittura ed hanno valore di patto.

Art 2 A saldo e stralcio di ogni pretesa vantata, dedotta e deducibile, reciprocamente dalle parti per qualsiasi ragione inerente ai procedimenti civili sopra specificati e a tacitazione di ogni richiesta avanzate nei predetti giudizi, il Comune di Carsoli corrisponde alla Ditta Fontana, che accetta, la somma onnicomprensiva di spese e competenze legali, improduttiva di interessi, di euro 60.890,00 onnicomprensiva, precisando che l'importo di euro 10.890,00 sarà introitato dallo stesso Comune di Carsoli a titolo di rimborso delle spese sostenute per il completamento dell'impianto ascensore a compensazione di spese anticipate per conto terzi.

La restante somma di euro 50.000,00 sarà liquidata con le seguenti modalità:

€ 9.500,00 alla sottoscrizione della presente transazione e comunque entro il corrente mese di maggio;

€ 11.500,00 entro il mese di giugno prossimo venturo;

€ 30.000,00 a seguito della approvazione del bilancio preventivo 2014.

Si precisa inoltre che le erogazioni verranno disposte con provvedimento del responsabile incaricato a seguito di presentazione di regolare fattura in esenzione di imposta come per legge ed inoltre il saldo finale verrà corrisposto a seguito di riscontro della esecuzione di ogni adempimento dovuto dall'impresa in relazione alla presente transazione.

Art 3 Il signor Fontana Sandro nella sua qualità sopra precisata accetta le suddette condizioni di pagamento e dichiara di non aver nulla da eccepire e di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo, diritto e ragione con riferimento alle domande giudiziali.

Art 5 Con la sottoscrizione della presente scrittura la Ditta Fontana Sandro in proprio e nella qualità si obbliga a rinunciare come in effetti rinuncia a pretendere importi superiori e dichiara di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, spesa, ragione e/o azione nei confronti del Comune di Carsoli specie per i procedimenti RG 769/2009-732/2011-101/2011 e per qualsiasi altra ragione. Inoltre la stessa suddetta ditta Fontana Sandro dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 769/09 cron 7188, roc.



2227/09 emesso in data 28.10.2009 dal Tribunale di Avezzano e si impegna a non azionarlo e a non portarlo ad esecuzione, e si impegna altresì a restituire l'originale di notifica dello stesso decreto ingiuntivo.

Art 6 Le parti si obbligano ad abbandonare i giudizi chiedere una pronuncia di cessazione della materia del contendere e a depositare presso il Tribunale di Avezzano la presente transazione.

Art. 7 Per espressa volontà delle parti, il rapporto dedotto nelle liti di cui ai procedimenti civili di cui in premessa è da considerarsi estinto per novazione, trovando, per ciò applicazione l'art.1976c.c..

Art. 8 Le parti convengono, inoltre, che restano a carico della Ditta Fontana Sandro e Del Comune di Carsoli le rispettive spese legali e compensi professionali dei rispettivi avvocati.

Tutti i procuratori delle parti sottoscrivono la presente dichiarazione per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 68, rdl. 27.11.1933.

Letto confermato e sottoscritto.

Sandro Fontana, in proprio e nella qualità di l.r. della ATI _____

Domenico D'Antonio, Sindaco di Carsoli _____

Avv Rossella Pietrobattista _____

Avv Guido Ponziani _____

Avv. Iulca Proietti _____

Avv. Maria Lucia Scappaticci _____

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 18/06/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 5276 in data 18/06/2016 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 18/06/2016

Il Segretario Comunale



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

