



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 210	OGGETTO: PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLI- CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. CUP B46E12000140003 CIG 6452064BA3.
DATA 28.11.2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 089 del 13.04.2017 è stato pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 il bando con procedura aperta, relativa al "PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLI" ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con determina n. 248 del 25/10/2017 sono stati affidati definitivamente i lavori al concorrente Ati Costruzioni ingg. Penzi S.P.A. + Gi.So srl;
- Che in data 14/05/2018 sono iniziati i lavori di ristrutturazione scuola media I e II grado in sostituzione edilizia nel comune di Carsoli;
- Che con nota del 28/10/2019 al prot. n.9133 del 30/10/2019 è stata richiesta una proroga per il termine di ultimazione dei lavori previsto contrattualmente di *30 giorni*, motivandone la necessità con intervenute variazioni nelle sistemazioni esterne e con un ritardo nella possibilità di attivazione delle forniture del materiale per la realizzazione delle scale, dovuto alla data di rilascio dell' attestazione di avvenuto deposito presso il genio civile del 14.08.2019, coincidente con il periodo di ferie.
- Che con nota del 26/11/2019 al prot. n 9928 del 27/11/2019 la ditta appaltatrice ha presentato una ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali di *20 giorni* ,motivandone la necessità a causa del perdurare di condizioni atmosferiche avverse che hanno impedito lo svolgimento delle lavorazioni esterne di completamento;

Sentito il parere del D.L Ing.Fabio Morgante ;

dato atto che in effetti risultano non imputabili alla ditta appaltatrice i ritardi delle forniture e delle realizzazione delle sistemazioni esterne risultano ed inoltre risultano numerose giornate piovose nel mese di Novembre;

Tutto ciò premesso:

- visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA

- **di concedere** alla ditta appaltatrice dei lavori in epigrafe Ati Costruzioni ingg. Penzi S.P.A. + Gi.So srl le proroghe richieste per 50 giorni complessivi, naturali e consecutivi, per l' ultimazione dei Lavori di ristrutturazione scuola media I e II grado in sostituzione edilizia nel comune di Carsoli".

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16442 del 20/04/2017 reimp.

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 10.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. N. 225 del 13.01.2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
