



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.	114	OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ).
DATA	28.06.2019	Approvazione della Perizia di Variante n. 3.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

Dato atto che il Comune di Carsoli conduce in qualità di *stazione appaltante* gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Messa in Sicurezza dell'Abitato di Carsoli in oggetto operando come "Ente Avvalso" sulla base di specifica convenzione sottoscritta con il Commissario Straordinario per l'emergenza idrogeologica in Abruzzo in data 27.01.2012 e successivamente consegnata a questo Ente con verbale redatto in data 15.02.2012 a seguito di approvazione del relativo schema avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 26.01.2012;

Dato atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attuale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 033 del 16.04.2013;

Dato atto che, la spesa necessaria per l'opera di che trattasi, è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

Ricordato che a seguito di pubblica gara il Comune di Carsoli stipulava regolare contratto con il RTI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Srl per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in argomento;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 31.12.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, a seguito dell'espletamento delle precedenti fasi di approvazione della progettazione preliminare e definitiva nonché acquisizione dei pareri e nulla osta necessari;

Dato atto che a seguito di indizione di pubblico appalto, con determina n. 043 del 18.12.2015 del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta DELTA LAVORI SPA con sede in Sora (FR);

Ricordato che:

- i lavori venivano consegnati in data 04.07.2017, con verbale in pari data;
- in data 02.08.2017, con determina n. 038, si provvedeva alla approvazione di una prima perizia di variante necessaria per effettuare le operazioni di "bonifica bellica", preliminari alla esecuzione dello scavo, che si rendevano necessarie a seguito di specifica modificazione normativa;

- in data 12.07.2018, con determina n.032, è stata approvata la seconda perizia di variante a seguito della nota RA/0177909 del 21.06.2018 con la quale il commissario straordinario trasmetteva parere favorevole con il reperimento delle prescrizioni emesse da alcuni degli Enti Terzi competenti ad esprimere parere favorevole sull'intervento in parola;

Precisato che la terza perizia di variante si rende necessaria sostanzialmente per la necessità di procedere con lo scavo archeologico, oltre la necessità di ridurre fenomeni erosivi, estendendo la realizzazione della difesa spondale per un tratto di 550m.;

Dato Atto che in data 05.04.2019 protocollo 02970 veniva richiesto l'assenso alla Perizia di Variante n.3 all'ufficio del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza idrogeologica in Abruzzo, per la realizzazione degli interventi, il quale in data 11.06.2019 con nota prot. RA/172601/19 trasmetteva al Dirigente del servizio del Genio Civile di L'Aquila la documentazione della Perizia di Variante n.3 per un parere tecnico – amministrativo sulla stessa;

Riscontrato che in data 24/06/2019 con nota prot.RA/0186446/19 il Servizio Tecnico del Genio Civile di L'Aquila DPE016 comunicava il parere favorevole al DPE013 Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa; ribadendo che *“l'incremento di spesa per le armature delle opere strutturali (punto 2.3 pag.5 della Relazione del Rup datata 10.05.2018) non può essere considerata miglioria, in quanto la classificazione delle opere strutturali era già da prevedere in classe III, sulla base della già vigente normativa sismica (DM 14.01.2008 e Delibera di G.R. n.1009 del 29.10.2008)”*;

Rilevato che in data 25.06.2019, il Commissario Straordinario delegato per l'emergenza idrogeologica in Abruzzo, con nota pervenuta a codesto Ente in data 25.06.2019 prot.5468, comunicava l'assenso ai sensi dell'art.4 della Convenzione di Avvalimento tra il Comune di Carsoli e il Commissario Straordinario del 27.01.2012, all'approvazione della Perizia di Variante n. 3;

Precisato che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad euro € 2.944.589,29 con un aumento di spesa pari ad euro 1.142.052,06 (comprese le varianti n. 1 e 2) rispetto all'importo iniziale di euro 1.802.537,23, con imputazione della maggiore spesa, alle seguenti voci:

B.1 “Spese Tecniche Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, studio di impatto ambientale, D.L. sicurezza, misure e contabilità”	euro	- 9.420,00
B.2 “Indagini e analisi di laboratorio, terre e rocce da scavo”	euro	- 80.000,00
B.3 “Interferenze”	euro	- 129.673,10
B.4 “iva al 22% si A, B2 e B3”	euro	205.123,37
B.5 “iva 22% e INARCASSA al 4% su B1”	euro	- 2.155,30
B.6 “Acquisizione Aree, occupazione temporanee, accordi bonari Frazionamenti”	euro	- 375.000,00
B.7 “Spese per commissioni aggiudicatrici – IVA ed oneri esclusi	euro	--
B.8 “Spese Tecnico amministrative (supporto al RUP, validazioni) Iva ed oneri esclusi”	euro	--
B.9 “Spese Elaborazione e pubblicazione Bando – IVA ed oneri Esclusi”	euro	--
B.10 “Spese per collaudo statico e Collaudo Amministrativo (1,5% di A) IVA ed Oneri esclusi	euro	--
B.11 “Spese Commissariali”	euro	--
B.12 “Spese per Incentivi ex art.92 comma 5 – D.lgs 163/2006	euro	--
B.13 “Archeologia – spese per la pubblicazione e divulgazione dei rinvenimenti archeologici”	euro	45.000,00
B.14 “Imprevisti e arrotondamenti”	euro	- 795.924,03
Totale Euro		-1.142.052,06

Visti i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

Di approvare, per quanto specificato in premessa, la Perizia di Variante n. 3, relativa agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell’abitato di Carsoli (AQ).” redatta dal RTI affidatario dei Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Srl, a seguito del parere espresso dagli uffici del Commissario Straordinario per l’emergenza idrogeologica in Abruzzo come riportato in premessa, che comporta una maggiore spesa complessiva di euro 415.907,64 per le motivazioni riportate in premessa;

Di precisare che la documentazione di perizia risulta composta dai seguenti elaborati, che pur non materialmente allegati al presente atto restano depositati presso l’ufficio urbanistico comunale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- *Relazione generale;*
- *Computo metrico estimativo dei lavori;*
- *Elaborati Grafici;*

Dare atto che trattasi di variante dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili, e quindi avente le caratteristiche della “variante in corso d’opera”, altrimenti detta “variante non variante” eccezion fatta per alcune attività ordinate dalla Direzione dei Lavori nell’ambito della propria discrezionalità, per un importo non superiore al 5% dell’importo a base di gara;

Di approvare specificamente lo schema di atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi, già accettato e sottoscritto senza riserve dall’impresa esecutrice;

Di affidare all’impresa Delta Lavori S.p.A. con sede in 03039 Sora (FR), via Campovarigno snc, i lavori e le attività di variante suppletiva sopra descritti, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale in corso di stipula nonché sulla base del relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Di procedere alla attivazione ed esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l’apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l’Ing. Quinto D’ANDREA;

Di dare atto che i provvedimenti esecutivi e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio competente in forma di determinazioni, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 del D. Lgs.267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: non rilevante

~~Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.~~

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. _____ del _____ non rilevante

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 6697 del 01/08/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____:

- ☒ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Mauro Di Natale

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

SERVIZIO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
