



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 40	OGGETTO: OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI TUFO – APPROVAZIONE RELAZIONE DI VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE
DATA 21.04.2022	CIG: 890736916F CUP: B41B21003960001

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;
- con la "legge 27.12.2019 n.160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- art.1 comma 311 e successivo comma 312" è stato attribuito al Comune di Carsoli un contributo per un importo di euro 40.746,50, per la realizzazione di infrastrutture sociali;
- l'amministrazione comunale ha indicato l'obiettivo della riqualificazione e completamento del centro ricreativo e sociale della frazione di Tufo, sito nell'area della ex scuola elementare, mediante la realizzazione di un campo da gioco polivalente;
- l'ufficio tecnico ha provveduto a redigere un progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un campo da gioco polivalente nella frazione di Tufo, costituito da:
 - Relazione Tecnico Illustrativa;
 - Planimetria di progetto
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro Economico;
- il Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A.1	SOMMANO I LAVORI	€ 29.187,71	
	Totale lavori al netto della sicurezza		€ 28.228,32
A.2			
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 959,39
IMPORTO A BASE DI GARA			€ 29.187,71
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	IVA su lavori 10%	€ 6.421,30	
B.2	Imprevisti IVA compresa	€ 1.137,49	
B.3	Lavori in economia Iva compresa	€ 4.000,00	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			€ 11.558,79

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 40.746,50

Considerato che ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto è stata avviata una procedura di gara tramite procedura negoziata sul MEPA, impegnando, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/200 e del principio contabile applicato al 4/2 al d.lgs. n.118/2011, le risorse complessive di € 40.746,50 al Capitolo Interventi aree per attività sportiva e tempo libero, contabilizzato al programma 1, missione 6, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021;

dato atto che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente attraverso procedura telematica con Richiesta di Offerta nr. 2867414 relativa alla "Realizzazione di un campo da gioco polivalente nella frazione di Tufo" alla ditta Gi & Gi S.r.l. con sede in Via Spineta snc in Oricola (AQ) per un importo di € 25.357,50 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 959,39 per un importo complessivo di € 26.316,89 oltre IVA al 22%;

considerato che con verbale in data 28.09.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di
"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA NELLA FRAZIONE DI TUFO "all'impresa Gi & Gi s.r.l. con sede legale in Via Spineta, 10, Oricola (AQ) P.I. 01721480661;

considerato altresì che:

- durante l'esecuzione dei lavori in seguito a sopralluogo congiunto con la ditta esecutrice e l'allora Responsabile del Procedimento Ing. Quinto D'Andrea, è stata riscontrata l'impossibilità di porre in opera il nuovo manto erboso su quello già esistente, dato che lo stesso presentava delle disconnessioni;
- è stato accertato il riscontro di tale difformità esecutiva rispetto alle prescrizioni di progetto;
- a seguito di tale riscontro e in riferimento alla necessità del conseguimento dell'opera pubblica il D.L. in accordo con l'allora Responsabile del Procedimento disponeva l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - rimozione del manto erboso esistente;
 - trattamento del manto rimosso mediante battitura per togliere la sabbia e riposizionamento dello stesso lungo i margini del campo e nella zona giochi, posta all'ingresso del complesso polivalente;
 - posizionamento del nuovo manto erboso, come da progetto esecutivo.

Dato atto che secondo quanto sopradescritto e autorizzato, circa le criticità e problematiche, si è concordato di ricorrere alla redazione di una relazione tecnica di variante invocando quanto segue:

- ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. c., del d.lgs. n° 50/2016, per cause impreviste ed imprevedibili, tenendo conto che non si è potuto, in sede di redazione della progettazione, fornire un'indagine completa;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b), del d.lgs. n° 50/2016, con una spesa molto limitata per opere migliorative a discrezione della Direzione dei lavori e quindi ultimare l'opera.

Rilevato che tali condizioni non alterano la natura generale del contratto, le stesse, secondo quanto disposto dai succitati art.106 comma 1, lett. c., del d.lgs. n° 50/2016, possono essere autorizzate, tenendo conto che la maggiore spesa deve essere ricompresa tra le somme autorizzate nel quadro economico di progetto.

Visto che il Direttori dei Lavori Ing. Aldo Migliaccio ha predisposto la relazione tecnica di variante composta dai seguenti allegati ed allegata al presente atto:

- Relazione di variante;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi

comportante una spesa complessiva di € 40.746,50 suddivisa come nel seguente quadro economico di variante:

COMUNE DI CARSOLI			
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO RELAZIONE VARIANTE			
A	IMPORTO LAVORI		
A	Sommano A1+A2	€ 29.999,35	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 959,39	
A2	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 29.039,96	
	ribasso offerto 10,17%		
	TOTALE IMPORTO		€ 29.999,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	ACC.106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016	€ 111,70	
B2	somme derivanti dai ribassi d'asta (A4)	€ 3.287,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.399,43
C	I.V.A.		
C1	IVA su lavori e sicurezza al 22 %	€ 6.599,86	
C2	IVA su ECONOMIE DI GARA 22%	€ 723,30	
C3	IVA su ACC.106, comma 1, lettera a) 22%	€ 24,57	
	TOTALE IVA		€ 7.347,73
	TOTALE INTERVENTO		€ 40.746,50

Visto lo schema di atto di sottomissione allegato al presente atto, con il quale verranno accettate e approvate le lavorazioni indicate nella relazione di variante;

visto il d.lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;
visto il d. lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
visto il Regolamento di contabilità comunale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente riportate e trascritte;

- 1) di approvare la Relazione di variante, ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma 1 lett. c), e comma 2 lett. b) del d.lgs. n° 50/2016, per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI TUFO”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo Migliaccio, composta dai seguenti allegati:

- Relazione di variante;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi

comportante una spesa complessiva di € 40.746,50 suddivisa come nel seguente quadro economico approvato con il presente atto:

COMUNE DI CARSOLI			
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO RELAZIONE VARIANTE			
A	IMPORTO LAVORI		
A	Sommano A1+A2	€ 29.999,35	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 959,39	
A2	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 29.039,96	
	ribasso offerto 10,17%		
	TOTALE IMPORTO		€ 29.999,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	ACC.106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016	€ 111,70	
B2	somme derivanti dai ribassi d'asta (A4)	€ 3.287,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.399,43
C	I.V.A.		
C1	IVA su lavori e sicurezza al 22 %	€ 6.599,86	
C2	IVA su ECONOMIE DI GARA 22%	€ 723,30	
C3	IVA su ACC.106, comma 1, lettera a) 22%	€ 24,57	
	TOTALE IVA		€ 7.347,73
	TOTALE INTERVENTO		€ 40.746,50

- 2) di dare atto che l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Gi & Gi S.r.l. con sede in Via Spineta snc in Oricola (AQ) passa da € 26.316,89 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), ad € 29.999,35 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. al 22%;
- 3) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione allegato;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carlo Amendola;
- 5) di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 6) di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 7) di dare atto che la somma complessiva di € 40.746,50, trova copertura finanziaria al Capitolo Interventi aree per attività sportiva e tempo libero, contabilizzato al programma 1, missione 6, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18900 del 13.09.2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 21.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 3277 del 22.04.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____:

☒ All'Albo Pretorio

All'ufficio di Segreteria

All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
