



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N. 026	OGGETTO: Lavori di “Consolidamento della frazione di Colli di Monte Bove”. Approvazione perizia di variante. CIG 0369208812.
DATA 10.05.2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), comprendendo inoltre alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Ricordato che:

- l'intervento in oggetto veniva avviato con il piano triennale 2008/2010, nell'ambito del Programma degli interventi urgenti di risanamento idrogeologico nelle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 45/8 del 11.10.2006, per un importo complessivo pari ad euro 593.000,00;
- il suddetto programma è finanziato ex Legge 179/02 (Annualità 2006), determinazione DC12/77 del 20.06.2007;
- con deliberazione di G.C. n. 8 del 10.02.2009 si provvedeva alla approvazione del progetto definitivo;
- con determina del Servizio Tecnico n. 149 del 12.05.2009 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo per lavori pari ad euro 401.720,95;
- con determina del Servizio Tecnico n. 425 del 21.11.2011, a seguito di esperimento di procedura di gara, i lavori venivano affidati all'impresa DSBA di Roma che offriva il ribasso di gara del 11,0%;
- il contratto d'appalto veniva stipulato nella forma della scrittura privata, n. 01 del 20.02.2012 per un importo complessivo di euro 358.981,05;
- a seguito della immediata consegna dei lavori da parte della Direzione dei Lavori, tenuta dall'ing. Serafino Di Mattia, si procedeva con le realizzazioni previste in progetto (barriere paramassi e sistemazione di muri a secco dei sentieri) fino all'inizio del mese di giugno 2012, momento in cui i lavori venivano sospesi per la redazione di una perizia di variante;
- al momento della suddetta sospensione i lavori risultavano completati fino al II S.A.L., per un importo di euro 284.000,00 circa e pertanto pari all' 80% circa del contratto;

Precisato che la perizia di variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- autorizzare in sanatoria alcune piccole opere accessorie eseguite ma non contabilizzate;
- in relazione ai nuovi elementi geologici derivanti dal completamento dello studio per l'aggiornamento della perimetrazione delle aree a rischio R4, si è rilevata l'opportunità di modificare parzialmente le previsioni progettuali, estendendo le barriere paramassi nella zona di nuova perimetrazione, in luogo del previsto consolidamento della parete rocciosa mediante chiodatura;

Dato atto che il progetto esecutivo di variante è stato redatto dal progettista Ing. Serafino Di Mattia e successivamente trasmesso per approvazione al servizio Difesa del Suolo della Regione, che ha provveduto a richiedere modifiche e specificazioni, fino a che, con la nota 164935 del 23.06.2015, ha infine disposto specifica autorizzazione richiedendo tuttavia la trasmissione di ulteriore documentazione a perfezionamento della pratica;

Precisato che lo stesso servizio Difesa del Suolo ha osservato che la Relazione Tecnica Illustrativa (Rif. All. 1a) prevede l'utilizzazione del sentiero anche per fini escursionistici e quindi non solo per la manutenzione delle opere di difesa, e comunque all'interno di un'area che comporta condizioni di rischio molto elevato (R4), chiedendo specifici chiarimenti;

Vista la relazione del RUP redatta ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010;

Vista la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad euro € 401.229,05 con un aumento di euro 42.248,00 rispetto all'importo iniziale di euro 358.981,05, e quindi pari al 11,8%;

Visti i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;
- D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il progetto esecutivo di variante presentato nella sua forma definitiva in data 20.11.2015, che risulta composto dai seguenti elaborati:

- All.1a_Relazione Tecnica Illustrativa;
- All.2a_Relazione di sintesi dello studio di aggiornamento;
- All.2b_Relazione Geologica;
- Tav.1_Inquadramento territoriale;
- Tav.2a_Planimetria protezione con barriera paramassi;
- Tav.3_Planimetria sistemazione sentiero e muretti a secco;
- Tav.4_Particolari barriera paramassi 500 KJ;
- Tav.5_Particolari barriera paramassi 1000 KJ;
- Tav.6_Planimetria confronto opere previste dal progetto principale con quelle oggetto di variante;
- All.3_Computo metrico estimativo;
- All.4a_Quadro economico;
- All.5_Elenco prezzi unitari;
- All.6_Analisi dei prezzi;
- All.7_Quadro comparativo;
- All.8_Atto di sottomissione,

e che presenta il seguente quadro economico di spesa:

Lavori (al netto del ribasso)	€ 401.229,05
IVA su lavori (parte al 21% e parte al 22%)	€ 85.431,65
Somme a disposizione della Amm.ne:	
Rilievi topografici e geologici	€ 10.000,00
Spese tecniche (a)	€ 56.830,67
Spese tecniche (b) collaudi	€ 3.000,00
C.N.P.A.I.A.L.P.	€ 2.273,23
IVA su spese tecniche	€ 13.285,42
Spese pubblicazione bando di gara	€ 300,00
Relazione geologica (oneri inclusi)	€ 4.160,00
Spese amm.ve – Responsabile di Supporto	€ 12.000,00
Incentivi al personale (1% lavori al lordo)	€ 4.489,99
Totale generale	€ 593.000,00

D E T E R M I N A

Di approvare, come approva, l'allegato progetto esecutivo in variante relativo ai lavori per il "Consolidamento della frazione di Colli di Monte Bove" redatto dall'ing. Serafino Di Mattia e che comporta una spesa complessiva di euro 593.000,00;

Di approvare l'atto di sottomissione contenente un nuovo prezzo, debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

Di affidare all'impresa DSBA Srl con sede in Roma, via Zoe Fontana 220 Edificio B/2 00131 Roma, Partita Iva 11140321008 i lavori di variante e suppletiva agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale sottoscritto nella forma della scrittura privata, n. 01/2012 del 20.02.2012;

Di dare atto che la spesa è finanziata come da determinazione della Regione Abruzzo DC 12/47 del 12.04.2007, e contabilizzata alla missione 9 programma 1 cap. 28932 del corrente bilancio;

Di dare atto e precisare che i sentieri interni alla zona R4 dovranno essere utilizzati soltanto per le manutenzioni delle barriere paramassi;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l'Ing. Quinto D'ANDREA;

Di dare atto che i provvedimenti esecutivi e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio competente in forma di determinazioni, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to: Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 2125 del 21.12.2007 (reimp.)

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 29.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 4752 del 29.05.2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29.05.2017:

- ☒ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to: Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
